



质安部主办

# 发展建设 安全简报

(2017年 第八期)



针对安全生产存在的现场安全管理不到位，责任落实不到位等问题，质安部通过强化监管履职尽责，加大处罚力度，完善考核照单追责，初步建立安全生产责任循环管理，努力做到“两升两降”，即将安全隐患和事故降下来，将公司的安全生产水平和现场管理人员的安全意识升上去，保持了公司安全生产形势稳中向好。

## 一、各工地班前会情况



汪杜路外立面改造工程  
班前会



汪杜路外立面改造工程  
班前会



天上街市工程班前会



天上街市工程班前会



城中村改造项目观音岩  
城中村班前会



城中村改造项目观音岩  
城中村班前会



城中村改造项目观音岩  
城中村班前会



城中村改造项目观音岩  
城中村班前会



城中村改造项目章广二期  
城中村班前会



城中村改造项目章广二期  
城中村班前会

## 二、检查总体情况

10月我市雨水较多，质安部对公司所有在建项目进行了安全生产检查，重点检查雨季施工安全和防洪措施落实情况。连续降雨对我单位工程施工带来了困扰，特别是天上街市项目和杜家坪风貌改造项目存在高空作业，下雨后脚手架湿滑，高空作业时务必戴好安全绳，做好防滑措施。天上街市外架不符合规范，存在重大安全隐患，质安部在现场作出整改方案并开出整改通知单，要求在规定时间内整改完毕。

### 三、具体问题

项目名称	项目负责人	存在问题
汪杜路外立面改造工程	唐敦洪	1. 外架上未按要求挂密布网。
		
材料堆放无序		
天上街市	杨金鑫	1. 现场材料堆码无序。 2. 脚手架搭设不符合相关要求。
		
质安部检查工地		
		
质安部检查工地		

蓋城西區城中村改造項目  
觀音岩城中村

吳剛

1. 部分剪刀牆支撐系統不到位  
容易造成爆模。



質安部會同質監站及相關人員對觀音  
岩進行檢查

質安部會同質監站及相關人員對觀音  
岩進行檢查

蓋城西區城中村改造項目  
章廣二期城中村

唐爽

1. 現場材料堆碼無序。



質安部檢查工地

現場材料堆碼無序

## 四、整改措施及处罚情况

本次检查对天上街市项目下发了整改通知单并限期整改完毕。

## 五、工作要求

### 1. 雨季施工安全措施

合理安排作息时间。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业人员撤到安全地方。做好现场排水，雨季施工现场应处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。保证道路畅通，路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料，并按要求加高起拱。原材料、成品、半成品的防护。钢材等材料存放采取相应的防雨措施，确保材料的质量安全。严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施。

### 2. 加强雨季施工安全检查

各项目应组织人员对施工现场进行安全排查，对现场施工便道以及脚手架、跳板和走道，应及时清除积水及采取防滑措施，对外架上的杂物及广告宣传标语应清理，外架的安全密目网收起并加固到位。在项目上有焊接作业时，应垫以木板或采取其他防止触电的措施，并设安全管理人员，施焊人员带绝缘手套，穿绝缘鞋，严禁冒雨作业。同时加强对工人安全教育，认真做好防洪、防雷、防触电、防滑、等安全工作。